



Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede operativa: discarica Timpazzo

93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

email: atoambientecl2@gmail.com

Pec: atocl2@legalmail.it

Determinazione del Legale Rappresentante/Liquidatore n. 110 del 23 Dicembre 2016

OGGETTO	<i>Impianto di compostaggio ubicato all'interno della zona industriale sito in c.da Brucazzi nel Comune di Gela (CL) - Il lotto finanziario</i> Adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013, procedure ed atti necessari per il completamento e la funzionalità degli interventi.
PO FESR 2007/2013 – 2.4.1.01/O/R/4947/E35F08000050006	

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/LIQUIDATORE

PREMESSO

- **Che** Con Determinazione del 2008, Il Presidente protempore dell'ATO CL2, conferiva al libero professionista ing. Salvatore Parlagreco, l'incarico di redigere il progetto definitivo ed esecutivo di un impianto di compostaggio ubicato all'interno della zona industriale sito in c.da Brucazzi;
- **Che** il progetto definitivo è stato redatto dal professionista sopra specificato in data 15.05.2008, approvato in Conferenza dei Servizi in data 23.10.2008;
- **Che** con D.D.S. n° 1221 del 12 dicembre 2008, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha finanziato l'intervento in esame, per un importo complessivo di €. 5.687.283,69, ed ha disposto l'impegno e la liquidazione di un lotto finanziario "I lotto finanziario" per l'importo complessivo di €.1.292.910,11 a valere sulle risorse POR 2000-2006;
- **Che** con D.D.S. n° 434 del 25 novembre 2009, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha disposto il finanziamento e l'impegno spesa per un II lotto finanziario imputabile sulla risorsa PO FESR 2007-2013, per un importo complessivo di €. 4.763.090,74;
- **Che** con Verbale del C.d.A. del 14.06.2010, veniva approvato il progetto esecutivo inerente il II lotto finanziario, redatto sempre dall'ing. Salvatore Parlato, ed approvato in linea tecnica dal RUP Ing. Roberto Sciascia e in linea amministrativa con D.D. n° 02 del 03/06/2010 per un importo complessivo di €. 4.602.417,98;
- **Che** a seguito di asta pubblica del 18.08.2010 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Entsorga Italia S.p.A. capogruppo e Lavori Generali s.r.l. associata, per l'importo complessivo di €. **3.654.886,35** comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 10.569,37, non soggetti a ribasso, a seguito del

ribasso del 3,01 %, il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 23/11/2010 n. 41/10 di rep., registrato a Gela il 03.12.2010 al n. 435 serie I;

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 29/11/2010 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva n° 1, per un importo netto lavori pari ad 3.901.306,60 di cui €. 246.420,25 per maggiori lavori rispetto al contratto originario, giusto atto di sottomissione del 30 novembre 2010 registrato a Gela in pari data al n° 1910 serie III;
- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 04 del 23/05/2011 veniva approvata la perizia di assestamento somme, per un importo netto lavori pari ad 3.901.306,60, giusto atto di sottomissione del 26 maggio 2011 registrato a Gela in pari data al n° 860 serie III;
- **Che** i lavori vennero consegnati in data 11/10/2010 ed ultimati il 14/10/2011;
- **Che** con Determina Commissariale n° 102 del 12 settembre 2013, si è proceduto ad approvare il collaudo tecnico amministrativo dell'opera redatto in data 05/09/2013 dall'ing. Francesco Butera nominato con Determinazione del Commissario Liquidatore n° 78 del 24/07/2012;
- **Che** con nota prot. n° 24645/serv. VI/UOB2 del 01/06/2016, assunta al nostro protocollo in data 03/06/2016 n° 636, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio VI-gestione integrata rifiuti-Bonifiche, finanziatore dei lavori in oggetto, ha comunicato che per il completamento e la funzionalità del II lotto finanziario, attribuito al PO FESR 2007-2013-, occorre che questa Società trasmetti i seguenti documenti:
 - Redazione del quadro economico finale accompagnato dalla relazione conclusiva dell'intervento;
 - L'inserimento del sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti e relativi giustificativi nonché l'aggiornamento dei dati di avanzamento fisico procedurale e finanziario;
 - Adotti apposita Delibera con la quale:
 - ❖ Approva il quadro economico finale del progetto;
 - ❖ Approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto; attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR;
 - ❖ Dichiarare che il progetto, (le opere, le forniture e/o i servizi connessi), è funzionante (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO) o lo sarà entro e non oltre il 31.12.2016;
 - ❖ Si assume la responsabilità del rispetto di quanto previsto:
 1. dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi a loro completamento e pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

2. Dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe etc) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
 3. Dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se nel caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
- Dichiaro di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- **Che** per adempiere agli obblighi di inserimento dati nel sistema Caronte, con Determina del Sottoscritto n. 49 del 14 giugno 2016, è stato necessario nominare come Responsabile Esterno Operazioni "REO", l'Ing. Salvatore Stamilla, dipendente del Comune di Niscemi;
 - **Che** in data 27/12/2016 il RUP, ing. Concetta Meli ha redatto la relazione conclusiva dell'intervento, da cui risulta la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR;
 - **Che** con nota del 27/12/2016 il REO, Ing. Salvatore Stamilla, ha dichiarato di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi, relativi al II lotto ed imputati al POFESR 2007-2013 evidenziando per gli impegni giuridicamente vincolanti, un importo aggiuntivo rispetto ai pagamenti effettuati pari ad €. 9.475,52 di cui propone apposita revoca;
 - **Che** con nota del 21/06/2016 il RUP Ing. Concetta Meli ha redatto la relazione illustrativa delle ipotesi adottate per il calcolo delle entrate nette, dalla quale si evince che tale lotto finanziario risulta un generatore di entrate;
 - **Visto** il Collaudo Tecnico Amministrativo dell'opera in oggetto redatto in data 05/09/2013, approvato dal sottoscritto con Determina Commissariale n° 102 del 12/09/2013;
 - **Considerato** che è opportuno approvare il quadro economico definitivo dell'intervento tenendo conto di tutti i pagamenti effettivamente sostenuti;
 - **Vista** la relazione conclusiva dell'intervento redatta in data 27/12/2016 dal RUP, ing. Concetta Meli (All.1);
 - **Vista** la nota prot. n. 24645 del 01.06.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità- Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti, finanziatore dei lavori in oggetto (All.2);
 - **Vista** la nota del 27/12/2016 del REO, Ing. Salvatore Stamilla (All.3);

- **Vista** la relazione illustrativa delle ipotesi adottate per il calcolo delle entrate nette, redatta dal RUP in data 21/06/2016, allegato (All. 4),

DETERMINA

- **Approvare** il quadro economico definitivo relativo ai lavori dell’Impianto di compostaggio ubicato all’interno della zona industriale sito in c.da Brucazzi nel Comune di Gela (CL) - Il lotto finanziario a valere sul PO FESR 2007-2013, pari a complessive di €. 4.408.198,31 di cui €. 3.901.265,26 per lavori ed €. 506.933,05 per Somme a Disposizione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO II LOTTO FINANZIARIO PO FESR 2007-2013		
A) Importo Stato Finale	EURO	3.901.265,26
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) conferimento in discarica	EURO	17.845,40
2) I.V.A. conferimento in discarica	EURO	1.784,54
3) I.V.A. su opere e forniture (10%)	EURO	390.126,53
4) Competenze tecniche Direzione dei lavori	EURO	68.909,30
5) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	EURO	20.349,97
6) collaudo tecnico amministrativo	EURO	7.917,31
B) Tot. Somme a disp.ne dell'Amministrazione	EURO	506.933,05
(A+B) Importo Complessivo progetto	EURO	4.408.198,31

- **Approvare** la relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal RUP, in data 27/12/2016 (All. 1), da cui risulta la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul POR;
- **Dichiarare** che il progetto, quindi le opere, le forniture e i servizi ad esso connessi, risulta già funzionante;
- **Assumere** la responsabilità del rispetto di quanto previsto:
 - dall’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi a loro completamento e pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento, non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d’uso che ne alterano la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - Dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell’atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe etc) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

- dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in quanto generatore di entrate così come si evince dalla relazione del RUP del in data 21/06/2016 (All.4);
- **Di prendere atto** che si è provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale, e che l'importo degli impegni giuridicamente vincolanti "II.GG.VV", è pari ad € 4.417.673,83, con un importo aggiuntivo rispetto ai pagamenti effettuati pari ad € 9.475,52 come risulta dalla dichiarazione del REO (All.3);
 - **Di demandare** al RUP ed al REO di procedere attraverso il sistema Caronte alla revoca della somma di € 9.475,52 cosicché l'importo dei pagamenti coincida con quello degli impegni giuridicamente vincolanti;

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Concetta MELI)

Il Legale Rappresentante/Liquidatore
(Avv. Giuseppe BIANCO)



...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...



...the ... of ...
...the ... of ...



Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede operativa: discarica Timpazzo

93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

email: atoambientec2@gmail.com

Pec: atocl2@legalmail.it

LAVORI DI	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A BIOCONTAINERS MOBILI, COMPRENSIVO DI ATTREZZATURE A CORREDO, SITO IN GELA – ZONA INDUSTRIALE.		
IMPRESA	ATI Entsorga spa – Lavori Generali srl		
CONTRATTO	Del 23.11.2010 N. 41 di Rep. registrato a Gela il 03.12.2010 al n. 435 serie I.		
ATTO DI SOTT.	Del 30/11/2010, registrato a Gela in data 30/11/2010, al n. 1910 SERIE 3°		
ATTO DI SOTT.	Del 26/05/2011, registrato a Gela in data 26/05/2011, al n. 860 SERIE 3°		
IMPORTI	LAVORI A BASE D'ASTA	€.	3.757.415,18
	RIBASSO DI GARA DEL 7,323 % SUI LAVORI A BASE D'ASTA	€.	113.098,20
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€.	3.644.316,98
	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€.	10.569,37
	NETTO CONTRATTUALE	€.	3.654.886,35
	NETTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€.	3.901.306,60

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del procedimento

Fase progettuale ed esecutiva sino al 23.05.2011: Ing. Roberto Sciascia cessato dalle funzioni di RUP per cessazione della posizione di comando;

Fase esecutiva dal 22.09.2011 al 26.10.2011: geom. Vincenzo Mantione (Determinazione Commissariale n. 46 del 22.09.2011);

La sottoscritta, Ing. Concetta Meli, nominata con Determinazione Commissariale n. 60 del 27.10.2011;

Progetto definitivo - finanziamento del lotto complessivo- Impegno spesa I lotto funzionale

Con Determinazione Presidenziale del 2008 veniva incaricato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo di un impianto di compostaggio ubicato all'interno della zona industriale sito in c.da Brucazzi, il libero professionista ing. Salvatore Parlagreco;

Il progetto definitivo è stato redatto dal professionista sopra specificato in data 15.05.2008, approvato in Conferenza dei Servizi in data 23.10.2008.

Con D.D.S. n° 1221 del 12 dicembre 2008, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha finanziato l'intervento in esame, per un importo complessivo di €. 5.687.283,69 di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
1	OG1: Edifici Civili e Industriali	€ 774.145,68
2	OS14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti	€ 1.874.442,29
3	IMPORTO LAVORI	€ 2.648.587,97
4	Oneri per la sicurezza intrinseci	€ 15.357,68
5	Oneri per la sicurezza speciali	€ 4.909,00
6	Totale sicurezza non soggetti al ribasso (4+5)	€ 20.266,68
7	COSTO COMPLESSIVO (3+5)	€ 2.653.496,97
8	LAVORI A BASE D'ASTA (3-4)	€ 2.633.230,29

	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
9	Economie	€ 50.000,00
10	Forniture di mezzi	€ 684.300,00
11	Conferimento in discarica	€ 6.750,00
12	Allacciamenti utenze	€ 6.000,00
13	I.V.A. Conf. In discarica+all. utenze (20% di 10+11)	€ 2.550,00
14	Spese per pubblicità gara	€ 20.000,00
15	Imprevisti (5%) su (7)	€ 132.674,85
16	I.V.A: su opere (20%) su (7+14)	€ 557.234,36
17	I.V.A: su forniture (20%) su (10)	€ 136.860,00
18	Prezzo compravendita terreno + immobili	€ 1.090.000,00
19	Parcella per stima immobili Agenzia del Territorio	€ 3.354,00
20	Spese notarili	€ 38.000,00
	COMPETENZE TECNICHE	
21	Competenze tecniche (2% di 7)	€ 53.069,94
22	Progettazione definitiva	€ 65.722,48
23	Progettazione esecutiva	€ 75.883,63
24	Direzione dei lavori	€ 88.472,56
25	Misura e contabilità dei lavori	€ 46.528,59
26	Coordinatore sicurezza esecuzione	€ 66.354,42
27	Responsabile della sicurezza in fase esecuzione	€ 4.423,63
28	Collaudo tecnico amministrativo	€ 6.412,20
29	Oneri per gli accertamenti in laboratorio	€ 2.316,00
	TOTALE COMPETENZE TECNICHE	€ 356.063,51
	IMPORTO DA FINANZIARE	€ 5.687.283,69

Con il medesimo decreto è stato disposto l'impegno e la liquidazione di un lotto finanziario "I lotto finanziario" per l'importo complessivo di € 1.292.910,11 di cui al seguente quadro economico:

14	Spese per pubblicità gara	€ 20.000,00
18	Prezzo compravendita terreno + immobili	€ 1.090.000,00
19	Parcella per stima immobili Agenzia del Territorio	€ 3.354,00
20	Spese notarili	€ 38.000,00
22	Progettazione definitiva	€ 65.722,48
23	Progettazione esecutiva	€ 75.883,63
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.292.910,11

Tale I lotto è stato imputato a valere sulle risorse POR 2000-2006, e dagli atti conservati nella Società Ato Ambiente CL2, risulta già rendicontato per un importo complessivo di € 1.199.728,00.

Inoltre l'ARRA si riservava di impegnare con successivo provvedimento la rimanente somma di € 4.394.373,58;

Progetto definitivo – finanziamento ed impegno spesa II lotto funzionale

Con D.D.S. n° 434 del 25 novembre 2009, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha disposto il finanziamento e l'impegno spesa per il II lotto finanziario imputabile sulla risorsa PO FESR 2007-2013, per un importo complessivo di € 4.763.090,74 di cui al seguente quadro economico rimodulato:

	QUADRO ECONOMICO II° LOTTO FUNZIONALE PO FESR 2007-2013	
1	Opere Civili	€ 976.867,37
4	Economie	€ 23.681,70
5	Forniture di mezzi	€ 2.791.117,18
6	Conferimento in discarica	€ 6.750,00
7	Allacciamenti utenze	€ 6.000,00
8	I.V.A. Conf. In discarica+all. utenze (20% di 6+7)	€ 2.550,00
10	Imprevisti (5%) su (3)	€ 48.314,90
11	I.V.A: su opere (20%) su (1+10)	€ 205.036,45
12	I.V.A: su forniture (20%) su (5)	€ 558.223,44
16	Competenze tecniche (2% di 1)	€ 19.537,35
18	Direzione dei lavori Misura e contabilità	€ 101.867,76
19	Coordinatore sicurezza esecuzione	€ 20.787,20
20	Collaudo tecnico amministrativo	€ 2.358,28
	IMPORTO DA FINANZIARE	€ 4.763.090,74

Progetto esecutivo II lotto finanziario

Il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento è stato redatto sempre dall'ing. Salvatore Parlatore; è stato approvato in linea tecnica dal RUP Ing. Roberto Sciascia e in linea amministrativa con D.D. n° 02 del 03/06/2010 e con Verbale del C.d.A. del 14.06.2010.

L'importo complessivo di €. 4.602.417,98 così distinto:

A) Per Lavori a lordo	€.	3.767.984,55
B) Per oneri sicurezza	€.	10.569,37
A-B) Restano i lavori a base d'asta	€.	3.757.415,18
C) Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Lavori in economia	€.	34.723,89
2) Oneri per conferimento in discarica	€.	6.750,00
3) Per allacciamenti ai pubblici servizi	€.	6.000,00
4) I.V.A. conferimento in discarica + allacciamento utenze	€.	2.550,00
5) per imprevisti 5% sui lavori	€.	188.399,23
6) I.V.A. su opere e macchinari (10% su importo lavori)	€.	395.638,38
7) Competenze tecniche (2% su importo dei lavori)	€.	75.359,69
8) Direzione dei lavori, misure e contabilità	€.	101.867,76
9) Coordinamento sicurezza esecuzione	€.	20.786,20
10) Collaudo tecnico amministrativo	€.	2.358,28
Tot. Somme a disposizione	€.	834.433,43
Imp. Complessivo	€.	4.602.417,98

Descrizione dei lavori

L'opera consiste nella ristrutturazione del corpo uffici, la modifica del capannone industriale e la sistemazione dell'area di pertinenza con la predisposizione degli impianti, nonché la fornitura di tutte le attrezzature, macchinari, impianti e software necessari per il corretto funzionamento dell'impianto di compostaggio.

Impresa appaltatrice

A seguito di asta pubblica del 18.08.2010 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Entsorga Italia S.p.A. capogruppo e Lavori Generali s.r.l. associata, per l'importo complessivo di €. 3.654.886,35 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 10.569,37, non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso del 3,01 %.

Cauzione

Dal contratto n. 41/10 di rep. l'Impresa ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 1889107 rilasciata dalla Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Milano – Agenzia 011 Biella in data 06.09.2010.

Contratto

Il contratto principale venne stipulato in data 23/11/2010, n. 41/10 di rep., registrato a Gela in data 03/12/2010 al n. 435 serie I.

Importo contrattuale.

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 3,01 % sulla somma di di Euro 3.757.415,18 è risultato di Euro 3.654.886,35, comprensivo di €. 10.569,37 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;

Il quadro economico di progetto risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del 3,01 % è il seguente:

Importo al netto del ribasso	€.	3.644.316,98
Importo oneri sicurezza (2,420057%)	€.	10.569,37
A) Importo contrattuale		€. 3.654.886,35
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Lavori in economia	€.	34.723,89
2) Oneri per conferimento in discarica	€.	6.750,00
3) Per allacciamenti ai pubblici serv	€.	6.000,00
4) I.V.A. conferimento in discarica + allacciamento utenze	€.	2.550,00
5) per imprevisti 5% sui lavori	€.	188.399,23
6) I.V.A. su opere e macchinari (10% su importo lavori)	€.	384.328,56
7) Competenze tecniche (2% su importo dei lavori)	€.	75.359,69
8) Direzione dei lavori, misure e contabilità	€.	101.867,76
9) Coordinamento sicurezza esecuzione	€.	20.786,20
10) Collaudo tecnico amministrativo	€.	2.358,00
Tot. Somme a disposizione	€.	823.123,33
Imp. Complessivo	€.	4.478.009,68

Importo stornato (rib. + iva sul rib.)	€. 124.408,30
Importo progetto originario	€. 4.602.417,98

Perizie di variante e/o suppletive

a) Perizia dell'importo netto lavori di Euro 3.901.306,60, redatta dalla Direzione dei lavori per maggiori lavori, ai sensi dall'art. 25 comma 3 seconda parte della legge regionale n° 07 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che venne approvata dal RUP, con determinazione n. 12 del 29/12/2010 avente il seguente quadro economico:

A) Importo perizia netto comprensivo di oneri sicurezza	EURO	3.901.306,60
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) conferimento in discarica	EURO	17.845,40
2) allacciamento utenze	EURO	6.000,00
3) I.V.A. conferimento in discarica + allacciamento utenze	EURO	4.769,08
4) I.V.A. su opere e forniture (10%)	EURO	390.130,66
5) Competenze tecniche, mis e contabilità	EURO	44.255,80
6) Direzione dei lavori	EURO	101.867,76
7) coordinatore sicurezza esecuzione	EURO	20.786,20
8) collaudo tecnico amministrativo	EURO	2.358,28
9) economia ribasso d'asta	EURO	113.098,20
Tot. Somme a disp.ne dell'Amministrazione	EURO	701.111,38
Imp. Complessivo progetto	EURO	4.602.417,98

b) Perizia di assestamento somme in data 23/05/2011 dell'importo netto lavori di Euro 3.901.306,60, redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dall'art. 25 comma 3 prima parte della legge regionale n° 07 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni, per risolvere aspetti di dettaglio, approvata dal RUP in linea tecnica in pari data, avente il seguente quadro economico:

A) Importo perizia netto comprensivo di oneri sicurezza	EURO	3.901.306,60
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) conferimento in	EURO	17.845,40
2) allacciamento utenze	EURO	6.000,00
3) I.V.A. conferimento in discarica + allacciamento utenze	EURO	4.769,08
4) I.V.A. su opere e forniture (10%)	EURO	390.130,66
5) Competenze tecniche, mis. e contabilità	EURO	44.255,80
6) Direzione dei lavori	EURO	101.867,76
7) coordinatore sicurezza esecuzione	EURO	20.786,20
8) collaudo tecnico amministrativo	EURO	2.358,28
9) economia ribasso d'asta	EURO	113.098,20
Tot. Somme a disp.ne dell'Amministrazione	EURO	701.111,38
Imp. Complessivo progetto A+B	EURO	4.602.417,98

Atti di sottomissione:

Per effetto dei lavori suppletivi è stato redatto in data 30 novembre 2010, atto di sottomissione, registrato a Gela in pari data al n° 1910 serie III dell'importo di Euro 246.420,25 (duecentoquarantaseiquattrocentoventi/25) con il quale furono concordati con l'Impresa n. 28 nuovi prezzi;

A seguito della 2° perizia è stato redatto in data 26 maggio 2010, atto di sottomissione, registrato a Gela in pari data al n.860 serie 3° con il quale furono concordati n. 6 nuovi prezzi.

Verbal di concordamento di nuovi prezzi

Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto furono convenuti complessivamente n. 34 nuovi prezzi con i seguenti verbali:

a) Il primo in data 30 novembre 2010 e registrato a Gela in pari data al n° 1910 serie III, con il quale furono concordati con l'Impresa n. 28 nuovi prezzi (da N.P.01 a N.P.28);

b) Il secondo in data 23 maggio 2011 e registrato a Gela il 26/05/2011 al n° 860 serie III, con il quale furono concordati con l'Impresa n. 6 nuovi prezzi (da N.P.29 a N.P.34);

Somme complessive autorizzate

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) a base d'appalto al netto del ribasso	Euro 3.654.886,35
b) per l'atto di sottomissione in data 30/11/10	Euro 246.420,25
Totale	Euro 3.901.306,60

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 11/10/2010;

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

Il contratto stipulato in data 23/11/2010 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 210 (duecentodieci), consecutivi a partire dalla data di stipula e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 21/06/2011;

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori, sono state concesse le seguenti proroghe per il termine di ultimazione delle opere:
con atto prot. n. 1493 del 20/04/2011 un periodo di 90 (novanta) giorni a causa delle intense piogge invernali e della maggiore durata dei lavori previsti nella perizia di variante,
con atto di sottomissione del 26/05/2011 un periodo di 30 giorni per la diversa tipologia dei lavori previsti nella perizia di assestamento.

Sospensione e ripresa dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori, non c'è stata alcuna sospensione dei lavori;

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle superiori proroghe la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori era fissata il giorno 20/10/2011;

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 14/10/2011, come accertato da verbale redatto in data 31/10/2011 e quindi in tempo utile contrattuale;

Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Non è stato accertato alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori;

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Anticipazioni dell'Impresa

Nel corso dell'appalto all'Impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro;

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

Variazioni apportate

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizie di variante già citate; oltre alla perizia di assestamento somme rientranti nei limiti delle facoltà della Direzione dei Lavori.

Ordini di servizio

Nel corso dei lavori sono stati emanati n. 01 ordini di servizio;

Certificati d'acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 09 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 5.155.200,00 (cinquemilionicentocinquantaqueduecento/00):

1° certificato di acconto del 29 Novembre 2010	Euro 411.025,01
2° certificato di acconto del 31 Gennaio 2011	Euro 481.097,23
3° certificato di acconto del 18 Marzo 2011	Euro 960.870,90
4° certificato di acconto del 09 Maggio 2011	Euro 1.099.706,48
5° certificato di acconto del 16 Giugno 2011	Euro 310.470,96
6° certificato di acconto del 21 Dicembre 2011	Euro 605.484,01
7° certificato di acconto del 13 Marzo 2012	Euro 13.104,34

Ammontare complessivo corrisposto Euro 3.881.758,93

Stato finale

Lo Stato finale è stato redatto in data 28/03/2012 per l'importo complessivo di Euro 3.901.265,26, così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro 3.901.265,26
b) per anticipazioni dell'Impresa	Euro 0,00
	Totale Euro 3.901.265,26
da cui sono dedotte:	
c) per certificati d'acconto già emessi	Euro 3.881.758,93
	Totale credito netto Euro 19.506,33

Secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in Euro 19.506,33 (Euro diciannovemilacinquecentosei/33)

Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio.

Avvisi ai creditori

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, è stata rilasciata una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.

Cessione di crediti da parte dell'impresa

Dagli atti in possesso di questo R.U.P, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Direzione dei Lavori

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Salvatore Parlatore, come da incarico conferitogli con Determinazione Presidenziale n° 19 del 20 Settembre 2010, del Presidente e Amministratore delegato dell'ATO Ambiente CL2.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato l'arch. Felice Cassarà, come da incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 20/09/2010.


Dichiarazione finale del RUP

La sottoscritta nella qualità di RUP dell'intervento in oggetto, dichiara infine che le opere, le forniture e i servizi ad esso connessi, sono conformi al progetto finanziato e alle modifiche e variazioni apportate, e sono coerenti con quanto finanziato a valere sul PO FESR 2007-2013.

Niscemi li 27/12/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Congetta meli)



REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀDIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO VI - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI-BONIFICHE

Palermo,

01 GIU. 2016

Risposta a

del

Protocollo n. 24645 /Serv. VI/UOB2

OGGETTO: "Impianto di compostaggio ubicato all'interno della zona industriale sito in c.da Brucazzi nel Comune di Gela (CL)".
Codice PO FESR 2007-2013: 2.4.1.01/O/R/4947/E35F08000050006.
Ulteriori adempimenti per la chiusura del PO FESR Sicilia 2007-2013 - Beneficiari opere, beni e servizi pubblici.

Inviata via PEC

All' ATO Ambiente CL2 s.p.a. in liquidazione
Piazza San Francesco n.5
c/o Palazzo Municipale di Gela
93012 Gela (CL)
atocl2@legalmail.it

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Concetta Meli
c/o Comune di Niscemi (CL)
c.meli@comunenisceimpec.it

All' Unità di Monitoraggio e Controllo
SEDE

All' Area 2 "Programmazione Fondi Comunitari,
Nazionali e Regionali"
SEDE

In riferimento alla nota della Presidenza della Regione, Dipartimento Programmazione, prot. n. 4543 del 09/03/2016, al fine di acquisire i documenti di chiusura da trasmettere alla Commissione Europea assicurando la completezza informativa e l'allineamento dei dati presenti sul sistema Caronte, si rappresenta quanto di seguito esposto.

Codesto Beneficiario, oltre a garantire la congruità degli importi finanziati dichiarati ai sensi dell'art. 89, par.1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006, dovrà trasmettere entro il 31/07/2016, anche se avesse ricevuto il saldo del finanziamento in oggetto, i seguenti documenti:

- La redazione del Quadro Economico Finale (QEF), dettagliando le voci di spesa e i relativi importi di pagamento (oltre all'importo dell'eventuale cofinanziamento). Il QEF dovrà essere accompagnato dalla relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure

amministrativo-contabili e sui risultati conseguiti. Il Quadro Economico Finale e la Relazione dovranno essere inseriti sul sistema Caronte;

- L'inserimento nella Sezione Avanzamenti Finanziari del sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti e relativi giustificativi di spesa (fatture, atti di liquidazione, mandati di pagamento, quietanze) e l'invio al RIO, previo annullamento della documentazione di spesa con i riferimenti del progetto finanziato, per la conferma di validazione e certificazione della spesa;
- L'aggiornamento, nel sistema Caronte, dei dati di avanzamento fisico con i valori effettivamente evidenziati;
- L'inserimento, nel sistema Caronte, dei dati di avanzamento procedurale e di quelli relativi agli obblighi di informazione e comunicazione;
- L'adozione di una delibera (da inserire nella sezione documentale del sistema Caronte) con la quale l'Amministrazione beneficiaria:
 - Approva il Quadro Economico Finale del Progetto;
 - Approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR;
 - Dichiarare che il progetto (le opere, le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO) o lo sarà entro e non oltre il 31 dicembre 2016;
 - Si assume la responsabilità di quanto previsto:
 1. dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 2. dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad opere in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/ documentale dell'effettivorispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, etc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
 3. dall'Art 55 Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione ad eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto
- dichiara di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

Corre l'obbligo di evidenziare, inoltre, che le operazioni potranno essere considerate concluse se gli importi del Quadro Economico Finale, degli Impegni Giuridicamente Vincolanti e dei pagamenti inseriti sul


sistema Caronte sono tra loro coincidenti e, in uso se , oltre che concluse, le opere sono **fruite o fruibili dai destinatari** previsti dalla Linea di intervento alla data del 31/12/2016.

Tale ultimo aspetto sarà oggetto di controllo prima della presentazione dei documenti di chiusura e, successivamente, nell'ambito dei controlli sulla stabilità delle operazioni.

I documenti sopra elencati sono anche propedeutici all'emissione del decreto di chiusura relativo all'intervento. Inoltre, si rappresenta che, in assenza della dichiarazione di operatività dell'intervento in argomento, si dovrà procedere alla sua disimputazione dal programma ed all'eventuale recupero delle somme.

Si rappresenta l'urgenza.

Il Dirigente del Servizio 6
Dott. *Vito Vanella*





Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede operativa: discarica Timpazzo

93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

email: atoambienteccl2@gmail.com

Pec: atocl2@legalmail.it

OGGETTO	<i>Impianto di compostaggio ubicato all'interno della zona industriale sito in c.da Brucazzi nel Comune di Gela (CL) - Il lotto finanziario</i> Adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013, procedure ed atti necessari per il completamento e la funzionalità degli interventi.
PO FESR 2007/2013 – 2.4.1.01/O/R/4947/E35F08000050006	

Il Sottoscritto Ing. Salvatore Stamilla tecnico dipendente del Comune di Niscemi, incaricato dalla Società ATO CL2, giusta Determina del Legale rappresentante /Liquidatore n. 49 del 14 giugno 2016, nella funzione di REO dei lavori in oggetto;

DICHIARA

- di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi trasmessi al sottoscritto dalla società ATO Ambiente CL2;
- che l'importo dei pagamenti effettuati risulta pari ad € 4.408.198,31;
- che l'importo dei suddetti pagamenti deve intendersi definitivo, e pertanto non occorre richiedere all'Assessorato competente alcun saldo del finanziamento;
- che l'importo degli impegni giuridicamente vincolanti "II.GG.VV", è pari ad € 4.417.673,83 con un importo aggiuntivo rispetto ai pagamenti effettuati di € 9.475,52, di cui propone apposita revoca.

Niscemi li 27/12/2016

IL REO

Ing. Salvatore Stamilla



Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: C/da Timpazzo snc, 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

Sito web: WWW.atoambiente.cl2.it - e-mail: atoambientecl2@gmail.it

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A BIOCONTAINERS MOBILI, COMPRENSIVO DI ATTREZZATURE A CORREDO, SITO IN GELA – ZONA INDUSTRIALE

IMPRESA: ATI ENTSORGA SPA – LAVORI GENERALI SRL

CONTRATTO Del 23.11.2010 N. 41 di Rep. registrato a Gela il 03.12.2010 al n. 435 serie I.

ATTO DI SOTTOM. Del 30/11/2010, registrato a Gela in data 30/11/2010, al n. 1910 SERIE 3°;
Del 26/05/2011, registrato a Gela in data 26/05/2011, al n. 860 SERIE 3°

IMPORTI	LAVORI A BASE D'ASTA	€.	3.757.415,18
	RIBASSO DI GARA DEL 7,323 % SUI LAVORI A BASE D'ASTA	€.	113.098,20
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€.	3.644.316,98
	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€.	10.569,37
	NETTO CONTRATTUALE	€.	3.654.886,35
	NETTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€.	3.901.306,60

ALLEGATO 1
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE IPOTESI ADOTTATE PER IL CALCOLO DELLE ENTRATE NETTE

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Progetto principale

Il progetto relativo ai lavori in argomento è stato redatto dall'ing. Salvatore Parlato incaricato dal Presidente della Società nel 2008; è stato approvato in linea tecnica nel corso della Conferenza di Servizi del 23.10.2008 presso l'A.R.R.A. ed in linea amministrativa con Verbale del C.d.A. del 14.06.2010.

L'importo complessivo di €. 4.602.417,98 così distinto:

A) Per Lavori a lordo	€.	3.767.984,55
B) Per oneri sicurezza	€.	10.569,37
A-B) Restano i lavori a base d'asta	€.	3.757.415,18
C) Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Lavori in economia	€.	34.723,89
2) Oneri per conferimento in discarica	€.	6.750,00
3) Per allacciamenti ai pubblici servizi	€.	6.000,00
4) I.V.A. conferimento in discarica + allacciamento	€.	2.550,00
5) per imprevisti 5% sui lavori	€.	188.399,23
6) I.V.A. su opere e macchinari (10% su importo	€.	395.638,38
7) Competenze tecniche (2% su importo dei lavori)	€.	75.359,69
8) Direzione dei lavori, misure e contabilità	€.	101.867,76
9) Coordinamento sicurezza esecuzione	€.	20.786,20
10) Collaudo tecnico amministrativo	€.	2.358,28
Tot. Somme a disposizione	€.	834.433,43
	Imp.	€.
		4.602.417,98

L'opera consiste nella ristrutturazione del corpo uffici, la modifica del capannone industriale e la sistemazione dell'area di pertinenza con la predisposizione degli impianti, nonché la fornitura di tutte le attrezzature, macchinari, impianti e software necessari per il corretto funzionamento dell'impianto di compostaggio.

A seguito di asta pubblica del 18.08.2010 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Entsorga Italia S.p.A. capogruppo e Lavori Generali s.r.l. associata, per l'importo complessivo di €. 3.654.886,35 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 10.569,37, non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso del 3,01 %.

L'importo contrattuale applicando il ribasso d'asta del 3,01 % sulla somma di Euro 3.757.415,18 è pari ad €. 3.654.886,35, comprensivo di €. 10.569,37 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;

Il quadro economico di progetto risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del 3,01 % è il seguente:

Importo al netto del ribasso	€.	3.644.316,98
Importo oneri sicurezza	€.	10.569,37
A) Importo contrattuale		€.
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Lavori in economia	€.	34.723,89
2) Oneri per conferimento in discarica	€.	6.750,00
3) Per allacciamenti ai pubblici	€.	6.000,00
4) I.V.A. conferimento in discarica + allacciamento ute	€.	2.550,00
5) per imprevisti 5% sui lavori	€.	188.399,23
6) I.V.A. su opere e macchinari (10% su importo	€.	384.328,56
7) Competenze tecniche (2% su importo dei lavori)	€.	75.359,69
8) Direzione dei lavori, misure e contabilità	€.	101.867,76
9) Coordinamento sicurezza esecuzione	€.	20.786,20

10) Collaudo tecnico amministrativo		€.	2.358,00
Tot. Somme a disposizione	€ 823.123,33	Imp.	€.
Importo stornato (rib. + iva sul rib.)		€.	124.408,30
Importo progetto originario		€.	4.602.417,98

Con determinazione n. 12 del 29/12/2010 è stata approvata dal RUP, la Perizia dell'importo netto lavori di Euro 3.901.306,60, redatta dalla Direzione dei lavori per maggiori lavori, ai sensi dall'art. 25 comma 3 seconda parte della legge regionale n° 07 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

A) Importo perizia netto	EURO	3.901.306,60
B) Per somme a disposizione		
1) conferimento in	EURO	17.845,40
2) allacciamento utenze	EURO	6.000,00
3) I.V.A. conferimento in discarica +	EURO	4.769,08
4) I.V.A. su opere e forniture (10%)	EURO	390.130,66
5) Competenze tecniche, mis e contabilità	EURO	44.255,80
6) Direzione dei lavori	EURO	101.867,76
7) coordinatore sicurezza esecuzione	EURO	20.786,20
8) collaudo tecnico amministrativo	EURO	2.358,28
9) economia ribasso d'asta	EURO	113.098,20
Tot. Somme a disp.ne	EURO	701.111,38
Imp. Complessivo progetto	EURO	4.602.417,98

In data 23/05/2011 è stata redatta, Perizia di assestamento somme dell'importo netto lavori di Euro 3.901.306,60, dalla Direzione dei lavori ai sensi dall'art. 25 comma 3 prima parte della legge regionale n° 07 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni, per risolvere aspetti di dettaglio, approvata dal RUP in linea tecnica in pari data.

A) Importo perizia netto comprensivo di oneri	EURO	3.901.306,60
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) conferimento in discarica	EURO	17.845,40
2) allacciamento utenze	EURO	6.000,00
3) I.V.A. conferimento in discarica + allacciamento utenze	EURO	4.769,08
4) I.V.A. su opere e forniture (10%)	EURO	390.130,66
5) Competenze tecniche, mis. e contabilità	EURO	44.255,80
6) Direzione dei lavori	EURO	101.867,76
7) coordinatore sicurezza esecuzione	EURO	20.786,20
8) collaudo tecnico amministrativo	EURO	2.358,28
9) economia ribasso d'asta	EURO	113.098,20
Tot. Somme a disp.ne dell'Amministrazione	EURO	701.111,38
Imp. Complessivo progetto A+B	EURO	4.602.417,98

Con determina n. 102 del 12 settembre 2013 del Legale Rappresentante/Liquidatore è stato approvato il certificato di collaudo tecnico/amministrativo del 05/09/2013.

I servizi per la gestione dell'impianto sono stati affidati a ditta esterna a seguito di gara pubblica del 24 febbraio 2015, col ribasso del 26,86%.

In data 28.04.2015 è stato stipulato il contratto con la ditta, per cui dopo gli adempimenti propedeutici alla gestione, il 02.01.2016 è stata avviata la gestione dell'impianto.

In base a quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento CE n. 1083/2006 il calcolo della spesa ammissibile deve essere riferito ad un periodo adeguato alla categoria di investimento in questione. Nella costruzione del profilo temporale dell'analisi, vanno naturalmente considerati anche gli anni necessari alla realizzazione dell'investimento (fase di cantiere), in cui non c'è ancora erogazione di servizi e quindi non si manifestano né costi di gestione né entrate, la vita utile dell'opera realizzata a si ipotizza di 15 anni.

Per il caso in esame si tiene conto che i lavori sono stati consegnati in data 11/10/2010 ed ultimati il 14/10/2011, il collaudo è stato approvato in data 05.09.2013 e la gestione è stata avviata in data 02.01.2016.

L'impianto è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 con "D.D.S. n. 114 del 03/05/2010" che ne specifica le prescrizioni di esercizio e di ammissibilità al conferimento ed al trattamento di rifiuti.

2. COSTI DI INVESTIMENTO

Occorre distinguere il costo complessivo dell'opera realizzata, con la spesa ammissibile a carico del POFESR 2007-2013.

Il costo complessivo dell'opera coincide con tutti i pagamenti sostenuti nella fase di realizzazione dell'opera rilevabile dal quadro economico finale dell'opera, nella fattispecie pari ad €. 4.489.319,78, oltre le spese per l'acquisto dell'immobile finanziate nell'ambito del POR 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0242, pari ad €. 1.292.910,11.

Il costo ammissibile invece è quello imputato al PO FESR 2007/2013 €. € 3.561.704,24, (D.D.S. 707/11 dell'importo di € 2.970.545,02 e D.D.S. 1231/12 dell'importo di € 591.159,22) da ripartire negli anni di realizzazione dell'opera come nella tabella sottostante:

Anni	Costo totale di investimento	Costi di investimento ammissibili
1 – 2009 acquisto	€. 1.292.910,11	

2 - 2010 (consegna 11/10/2010)	€. 748.219,96	€. 748.219,96
3 - 2011 (ultimazione 14/10/2011)	€. 3.741.099,82	€. 2.813.484,28

3. COSTI OPERATIVI

I costi di gestione dell'impianto sono quelli derivanti dal contratto con la ditta che esegue tutti i servizi di gestione pari ad €. 946.218,04 oltre IVA per due anni corrispondenti ad un canone mensile di €. 43.368,33 IVA inclusa, oltre ad un'aliquota dei costi del personale e di amministrazione della Società desumibili dal bilancio 2015, che si assume pari al 30%. Inoltre nel corso del 2016 sono stati realizzati lavori alla recinzione per un costo di €. 5.000,00 ed è in corso di realizzazione la copertura della platea esterna, da costruire per evitare odori molesti a seguito di una prescrizione dell'ARPA.

Il costo di detta copertura, comprensivo di spese tecniche ed IVA è pari ad €. 65.000,00.

ANNO 2016

Costo di Gestione		€. 43.368,33
Lavori recinzione e realizzazione copertura platea		€. 70.000,00
Spese manutenzione straordinaria mezzi		€. 50.000,00
Costi personale dipendente	€ 209.894,58	
Altri costi per il personale	€ 46.698,12	
Costi per servizi e consulenze	€ 425.870,66	
TOTALE	€ 682.463,36	
30% TOTALE		€ 204.739,01
Compensi collaboratori	€ 9.384,90	
Compensi organi sociali	€ 123.546,29	
Spese commerciali	€ 5.595,45	
Spese amministrative	€ 4.062,78	
Spese generali	€ 74.088,51	
TOTALE	€ 216.677,93	
30% TOTALE		€ 65.003,38
TOTALE SPESE DI GESTIONE		€ 433.110,71

Per gli anni successivi si considerano le medesime spese ad eccezione dei lavori alla recinzione e per realizzazione della copertura, per complessivi €. 363.110,71 annui.

4. ENTRATE O RICAVI

Le entrate sono quelle derivanti dalla tariffa per il conferimento stabilita con determinazione n. 68 del 21.12.2015, considerando i quantitativi autorizzati. Per l'anno 2016 si considera una riduzione pari al 30%, poiché l'impianto ha un periodo di fermo sino alla realizzazione della

copertura delle platee esterne, per gli anni successivi si considera un abbattimento delle entrate del 20% per tenere conto della possibilità di fermo dell'impianto in occasione di manutenzione straordinaria.

L'impianto è autorizzato a trattare 7.200 tonnellate di rifiuti organici e 3.000 tonnellate di sfalci, la tariffa stabilita per i Comuni soci è di €. 85,00/t per i rifiuti organici ed €. 50,00/t per gli sfalci, per cui a pieno regime i ricavi di esercizio dovrebbero essere pari ad €. 838.200,00.

ANNO	RICAVI GESTIONE DI ESERCIZIO
2016	€. 586.740,00
2017 - 2030	€. 670.560,00

4. VALORE RESIDUO

Il valore residuo è il valore economico dell'opera alla fine della sua vita utile; esso va considerato una componente positiva dell'analisi di redditività finanziaria dei PGE ed inserito nell'ultimo anno dell'analisi. Secondo la Guida MEF 2003, un'ipotesi ragionevole è che il valore residuo, alla conclusione della vita utile dell'investimento, sia un valore molto ridotto e di norma non dovrebbe superare il 5% del costo iniziale dell'investimento, nel caso dell'impianto di compostaggio si considera un valore del 20% e pertanto pari ad €. 1.148.248,36.

Dal modello di calcolo fornito dall'Autorità di Gestione, che si allega alla presente, con l'inserimento dei dati sopra illustrati si evince che la spesa ammissibile attualizzata, determinata secondo il metodo di calcolo del "Deficit finanziario", è pari ad €. 1.322.112,25 e il Tasso di deficit di finanziamento è pari a 50,1%.

Si allegano:

- determina n. 102 del 12.09.2013 del Commissario Liquidatore di approvazione del certificato di collaudo tecnico/amministrativo;
- determina n. 68 del 21.12.2015 di approvazione della tariffa;
- bilancio della Società per l'anno 2015;

Gela lì 21/06/2016

IL RUP
Ing. Concetta MELI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe Panebianco

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO GENERATORE D'ENTRATE ART.55

Amministrazione beneficiaria	ATO AMBIENTE CL2	
Titolo operazione	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A BIOCONTAINERS MOBILI, COMPRENSIVO DI ATTREZZATURE A	
Durata del periodo di costruzione	2	
Periodo di riferimento	15	

Anni	Costo totale di investimento	Costi di investimento ammissibili	Costi operativi	Ricavi	Valore residuo	Entrate nette	Costi attualizzati	Costi ammissibili attualizzati	Entrate nette attualizzate	Spesa ammissibile attualizzata	Spesa ammissibile non attualizzata
	1	2	3	4	5	6 = 4 + 5 - 3					
1	1.292.910,11				-	-	1.231.342,96	-	-	-	-
2	748.219,96				-	-	678.657,56	-	-	-	-
3	3.741.099,82	2.970.545,02			-	-	3.231.702,68	-	-	-	-
4		591.159,22			-	-	-	2.443.874,74	-	1.228.826,96	1.493.646,85
5					-	-	-	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-
8			433.110,71	586.740,00	-	153.629,29	-	-	103.982,35	-	-
9			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	198.184,55	-	-
10			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	188.747,19	-	-
11			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	179.759,23	-	-
12			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	171.199,27	-	-
13			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	163.046,92	-	-
14			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	155.282,78	-	-
15			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	147.888,36	-	-
16			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	140.846,06	-	-
17			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	134.139,11	-	-
18			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	127.751,53	-	-
19			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	121.668,12	-	-
20			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	115.874,40	-	-
21			363.110,71	670.560,00	-	307.449,29	-	-	110.356,57	-	-
22			363.110,71	670.560,00	1.148.248,36	1.455.697,65	-	-	497.630,05	-	-
23					-	-	-	-	-	-	-
24					-	-	-	-	-	-	-
25					-	-	-	-	-	-	-
26					-	-	-	-	-	-	-
27					-	-	-	-	-	-	-
28					-	-	-	-	-	-	-
29					-	-	-	-	-	-	-
30					-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A. Costo totale di investimento attualizzato (i = 5%)	5.141.703,21
B. Entrate nette attualizzate (i = 5%)	2.556.356,50
C. Deficit di finanziamento (A - B)	2.585.346,70
D. Tasso di deficit di finanziamento (C : A, %)	50,3%
E. Tasso di ammissibilità (pro rata)	61,6%
F. Spesa ammissibile attualizzata	1.228.826,96
G. Spesa ammissibile non attualizzata	1.493.646,85